ld		%		Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	14 marzo 2016		
	0	comple	tarea						9 10	lun 14-03	12
1		0%	-5	OT 25290 Ev de Mando GFA	350 Komatsu	18,13 días	mar 15-03-16	vie 08-04-16	3 10	-	, 12
2		0%	-5	Activacion OT		15,01 días	mar 15-03-16	mar 05-04-16		<u> </u>	
3		0%	5	Activar detalle de repar	ación	0,1 horas	mar 15-03-16	mar 15-03-16			h
4		0%	-5	Registro Fotografico		120 horas	mar 15-03-16	mar 05-04-16			*
5		0%	-	Limpieza		0,88 días	mar 15-03-16	mar 15-03-16		<u> </u>	 1
6		0%	-5	Limpieza exterior de co	mponente	6 horas	mar 15-03-16	mar 15-03-16			
7		0%	-	Drenaje de aceite		1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			5
8		0%	-5	Desarme		4,13 días	mar 15-03-16	lun 21-03-16			
9		0%	-5	posicionar reductor		3 horas	mar 15-03-16	mié 16-03-16			
10		0%	-5	desmontar caja porta e	je de entrada	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			10
11		0%	-5	desmontar cubierta fro	ntal	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			11
12		0%	-5	desmontar eje porta co	rona	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			12
13		0%	5	desmontar anillo porta	rodamiento	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			13
14		0%	4	desmontar solar		1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			14
15		0%	-5	desmontar porta plane	tario intermedio	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			15
16		0%	-5	desmontar solar de sali	da	1 hora	mar 15-03-16	mar 15-03-16			16
17		0%	-	invertir posición de ma	ndo	2 horas	mar 15-03-16	mié 16-03-16			
18		0%	4	desmontar tapa porta r	etenes de salida	1 hora	mié 16-03-16	mié 16-03-16			
19		0%	4	desmontar cubierta de	salida	1 hora	mié 16-03-16	mié 16-03-16			i i
20		0%	-	desmontar porta satéli	tes de salida	1 hora	mié 16-03-16	mié 16-03-16			i
21		0%	-	desmontar anillo porta	rodamiento	1 hora	mié 16-03-16	mié 16-03-16			
22		0%	-5	posicionar componente	es para desarme coi	mpleto 2 horas	mié 16-03-16	mié 16-03-16			
23		0%	-5	Desmontar tapa porta s	ellos de entrada	1 hora	mié 16-03-16	mié 16-03-16			
				Tarea		Resumen inactivo		Tareas externa	S		
				División		Tarea manual		Hito externo		\Diamond	
				Hito	♦	solo duración		Fecha límite		•	
-		imple Pro 16-03-16	_	lan Resumen		Informe de resumen ma	anual	Progreso			
ecna	i. mie .	TO-03-T0	1	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso man	ual		
				Tarea inactiva		solo el comienzo	Е	-			
				Hito inactivo		solo fin	3				
						Página 1					

	%		Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin		14 marz		
0	comp	tarea						9 1	lun 14-0 11		2
24	0%		Desmontar tuerca de	ajuste axial	1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
25	0%	-	Posicionar caja porta	rodamiento en prensa	1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
26	0%	-5	Desmontar eje desde	e caja	1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
27	0%	-5	Desmontar demás co	mponentes del eje	1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
28	0%	-5	Desmontar tapas axia	ales desde cubierta	1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
29	0%	4	Desmontar rodamier	ntos desde eje porta corc	na 2 horas	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
30	0%	-5	Desmontar cubeta de	esde anillo porta rodami	ento 1 hora	jue 17-03-16	jue 17-03-16				
31	0%	-	Desmontar rodamier	ntos de porta planetario	2 horas	vie 18-03-16	vie 18-03-16				
32	0%	-	Desmontar rodamier	nto desde solar	1 hora	vie 18-03-16	vie 18-03-16				
33	0%	-5	Desmontar pasadore	s y piñones desde porta	3 horas	vie 18-03-16	vie 18-03-16				
34	0%	-5	Desmontar rodamier	nto desde anillo y tapa po	orta 1 hora	vie 18-03-16	vie 18-03-16				
35	0%	-5	Desmontar masa por	ta rodamiento, seguros y	/ 1 hora	vie 18-03-16	vie 18-03-16				
36	0%	-5	Desmontar sellos de	salida y entrada	1 hora	lun 21-03-16	lun 21-03-16				
37	0%	-5	Evaluación		7,5 días	lun 21-03-16	mié 30-03-16				
38	0%	-5	Lavar componentes p	oara evaluación	32 horas	lun 21-03-16	vie 25-03-16				
39	0%	-5	Realizar END		24 horas	vie 25-03-16	mié 30-03-16				
40	0%	-5	Realizar control dime	nsional en alojamientos	de 2 horas	mié 30-03-16	mié 30-03-16				
41	0%	-5	Realizar cotrol dimen	sional a carcasa	2 horas	mié 30-03-16	mié 30-03-16				
42	0%	-5	Informe y preservación		2,5 días	mié 30-03-16	lun 04-04-16				
43	0%	-5	Llenar detalle de repa	aración	6 horas	mié 30-03-16	jue 31-03-16				
14	0%	-5	Emitir informar de ev	aluación	6 horas	jue 31-03-16	vie 01-04-16				
45	0%	-5	Preservación de equi	ро	8 horas	vie 01-04-16	lun 04-04-16				
46	0%	-5	Presupuesto		5 días	vie 01-04-16	vie 08-04-16				
			Tarea	R	esumen inactivo		Tareas externa	<u> </u>			
			División	Т	area manual		Hito externo		\Diamond		
			Hito		olo duración		Fecha límite		+		
•	Simple P	•	ect Plan Resumen Ir		orme de resumen manual		Progreso		<u> </u>		
echa: mié	é 16-03-1	.6			esumen manual		Progreso manu	ıal			
			Tarea inactiva		olo el comienzo	Г	- Trogress mune				
			Hito inactivo		olo fin	3					
			TILO IIIdCLIVO	✓ S(JIU IIII						

	1.1.000	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin		14 m	arzo 20	16
com	plede							lun 1	4-03	
7 0%	tarea			40 horas	vie 01-04-16	vio 09 04 16	9	10	11	12
7 0%	-	Realizar Presupuesto		40 1101 dS	vie 01-04-16	vie 08-04-16				
		Tarea		Resumen inactivo		Tareas externa	as			
		Tarea División		Resumen inactivo Tarea manual		Tareas externa	as	*		
		División Hito	•				as	 * 		
yecto: Simple	Project F	División Hito Plan	*	Tarea manual solo duración	nual	Hito externo Fecha límite	as			
yecto: Simple ha: mié 16-03	Project F -16	División Hito Resumen	•	Tarea manual solo duración Informe de resumen mar	nual	Hito externo Fecha límite Progreso				
yecto: Simple ha: mié 16-03-	Project F -16	División Hito Resumen Resumen del proyecto	•	Tarea manual solo duración Informe de resumen mar Resumen manual		Hito externo Fecha límite				
yecto: Simple na: mié 16-03-	Project F -16	División Hito Resumen	♦	Tarea manual solo duración Informe de resumen mar	nual	Hito externo Fecha límite Progreso				





